



ความก้าวหน้าในการดำเนินงานและ  
การใช้งบประมาณ  
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗  
(ตุลาคม ๒๕๖๖ - มีนาคม ๒๕๖๗)

จัดทำโดย  
องค์การบริหารส่วนตำบล  
กกปลาชี  
อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร

บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ  
ความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗  
ขององค์การบริหารส่วนตำบลกกปลาซิว

ยุทธศาสตร์ / แนวทางการพัฒนา	จำนวนโครงการที่ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด	จำนวนงบประมาณ	คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด	หน่วยดำเนินการ
๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนากิจการเกษตรและอุตสาหกรรม การเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ๑.๑ แผนงาน การเกษตร	-	-	-	-	-
รวม	-	-	-	-	-
๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนากิจการท่องเที่ยวและอนุรักษ์ วัฒนธรรมไทย ๒.๑ แผนงาน การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ ๒.๒ แผนงาน สังคมสงเคราะห์	-	-	-	-	-
รวม	-	-	-	-	-

**บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ  
ความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗  
ขององค์การบริหารส่วนตำบลกกปลาซิว**

ยุทธศาสตร์ / แนวทางการพัฒนา	จำนวนโครงการที่ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด	จำนวนงบประมาณ	คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด	หน่วยดำเนินการ
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน					
๓.๑ แผนงานการศึกษา	๑๐	๑๓.๗๐	๒,๙๓๒,๓๐๐	๙.๑๔	สำนักปลัด, กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
๓.๒ แผนงาน การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	๓	๔.๑๑	๑๕๕,๐๐๐	๐.๔๙	
๓.๓ แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน	๑	๑.๓๗	๓๐,๐๐๐	๐.๑๐	
๓.๔ แผนงานสาธารณสุข	๒	๒.๗๔	๒๑๐,๐๐๐	๐.๖๖	
<b>รวม</b>	๑๖	๒๑.๙๒	๓,๓๒๗,๓๐๐	๑๐.๓๘	
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลยั่งยืน					
๔.๑ แผนงาน การเกษตร	๓	๔.๑๑	๘๐,๐๐๐	๐.๒๕	สำนักปลัด,
<b>รวม</b>	๓	๔.๑๑	๘๐,๐๐๐	๐.๒๕	
๕. ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง					
๕.๑ แผนงาน บริหารงานทั่วไป	๒	๒.๗๔	๓๐,๐๐๐	๐.๑๐	สำนักปลัด สำนักปลัด กองช่าง
๕.๒ แผนงาน การรักษาความสงบภายใน	๒	๒.๗๔	๖๐,๐๐๐	๐.๑๙	
๕.๓ แผนงาน อุตุสาหกรรมและการโยธา	๑๐	๑๓.๗๐	๓,๓๕๖,๐๐๐	๑๐.๔๖	
<b>รวม</b>	๑๔	๑๘.๑๘	๓,๔๔๖,๐๐๐	๑๐.๗๕	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	๓๓	๔๕.๒๑	๖,๘๕๓,๓๐๐	๒๑.๓๗	

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ

ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ขององค์การบริหารส่วนตำบลกปลาชิว

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ การพัฒนาที่ดำเนินการจริงตาม ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ และการโอน หรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน

๓.๑ กลยุทธ์/แนวทางส่งเสริมและยกระดับด้านการศึกษา

แผนงานการศึกษา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๗)				ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	หมายเหตุ
				ดำเนินก การแล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิกไม่ ดำเนินการ			
๑.	โครงการอาหารกลางวัน เด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนา เด็กเล็กบ้านกปลาชิว	เพื่อจัดหาอาหารกลางวัน เด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กบ้านกปลาชิว จำนวน ๕๕ คน งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ รายละเอียดหน้าที่ ๔๔/๗๐	๓๙๐,๓๐๐	-	✓	-	-	๒๐๓,๕๘๐	ต.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗	
๒	โครงการค่าอาหาร กลางวันเด็กนักเรียนใน โรงเรียน	เพื่ออุดหนุนค่าอาหาร กลางวันเด็กนักเรียนใน สังกัด สพฐ.ตั้งแต่ อบ.๑ ถึง ป.๖ จำนวน ๓๕๒ คน งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ รายละเอียดหน้าที่ ๕๐/๗๐	๑,๕๔๘,๘๐๐	-	✓	-	-	๗๖๙,๑๒๐	ต.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗	

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ

ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ขององค์การบริหารส่วนตำบลกปลาชิว

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ การพัฒนาที่ดำเนินการจริงตาม ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ และการโอน หรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ

๓.๑ กลยุทธ์/แนวทางส่งเสริมและยกระดับด้านการศึกษา

แผนงานการศึกษา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๗)				ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิกไม่ ดำเนินการ			
๓	โครงการอาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กบ้านกกปลาชิว	เพื่อจัดหาอาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกก ปลาชิว จำนวน ๕๙ คน งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ รายละเอียดหน้าที่ ๔๕/๗๐	๑๑๕,๓๐๐	-	✓	-	-	-	ต.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗	
๔	โครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน	เพื่อหาอาหารเสริม (นม) เด็กนักเรียนในสังกัด สพฐ. ตั้งแต่ อบ.๑ ถึง ป.๖ จำนวน ๓๕๒ คน งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ รายละเอียดหน้าที่ ๔๖/๗๐	๖๘๗,๔๐๐	-	✓	-	-	-	ต.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗	

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ

ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ขององค์การบริหารส่วนตำบลกกปลาซิว

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ การพัฒนาที่ดำเนินการจริงตาม ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ และการโอน หรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ

๓.๑ กลยุทธ์/แนวทางส่งเสริมและยกระดับด้านการศึกษา

แผนงานการศึกษา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๗)				ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/ กิจกรรม	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิกไม่ ดำเนินการ			
๕	โครงการสนับสนุนค่าหนังสือเรียนสำหรับเด็กปฐมวัย	เพื่อสนับสนุนค่าหนังสือเรียนสำหรับเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกกปลาซิว จำนวน ๕๐ คน งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ รายละเอียดหน้าที่ ๔๓/๗๐	๑๐,๐๐๐	-	-	✓	-	-	เม.ย.๖๗-ก.ย.๖๗	
๖	โครงการจัดซื้อสื่อการเรียนรู้อุปกรณ์การเรียนการสอนและเครื่องเล่นเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย	เพื่อจัดซื้อสื่อการเรียนรู้อุปกรณ์การเรียนการสอนและเครื่องเล่นเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกกปลาซิว จำนวน ๕๘ คน งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ รายละเอียดหน้าที่ ๔๑/๗๐	๑๐๖,๕๐๐	✓	-	-	-	๑๐๖,๔๘๘	เม.ย.๖๗-ก.ย.๖๗	

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ

ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ขององค์การบริหารส่วนตำบลกปลาชิว

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ การพัฒนาที่ดำเนินการจริงตาม ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ และการโอน หรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ

๓.๑ กลยุทธ์/แนวทางส่งเสริมและยกระดับด้านการศึกษา

แผนงานการศึกษา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๗)				ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิกไม่ ดำเนินการ			
๗	โครงการสนับสนุนค่า อุปกรณ์การเรียน สำหรับเด็กปฐมวัย	เพื่อสนับสนุนค่าอุปกรณ์ การเรียนสำหรับเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกก ปลาชิว จำนวน ๖๐ คน งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ รายละเอียดหน้าที่ ๔๔/๗๐	๑๔,๕๐๐	-	-	✓	-	-	เม.ย.๖๗-ก.ย.๖๗	
๘	โครงการสนับสนุนค่า เครื่องแบบนักเรียน สำหรับเด็กปฐมวัย	เพื่อสนับสนุนค่าเครื่องแบบ สำหรับเด็กปฐมวัย ศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กบ้านกกปลา ชิว จำนวน ๖๐ คน งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ รายละเอียดหน้าที่ ๔๓/๗๐	๑๖,๓๐๐	-	-	✓	-	-	เม.ย.๖๗-ก.ย.๖๗	

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ

ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ขององค์การบริหารส่วนตำบลกปลาชิว

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ การพัฒนาที่ดำเนินการจริงตาม ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ และการโอน หรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ

๓.๑ กลยุทธ์/แนวทางส่งเสริมและยกระดับด้านการศึกษา

แผนงานการศึกษา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๗)				ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/ กิจกรรม	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิกไม่ ดำเนินการ			
๙	โครงการส่งเสริมพัฒนา ผู้เรียนระดับปฐมวัย	เพื่อส่งเสริมพัฒนาผู้เรียน เด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กบ้านกปลาชิว โดยการ ดำเนินกิจกรรม ๔ กิจกรรม ๑) ด้านวิชาการ ๒) ด้าน คุณธรรมจริยธรรม ๓) ส่งเสริมทักษะด้าน ICT ๔) ทัศนศึกษา จำนวน ๖๐ คน งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ รายละเอียดหน้าที่ ๔๒/๗๐	๒๓,๒๐๐	-	-	✓	-	-	ก.พ.๖๗-ก.ย.๖๗	
๑๐	โครงการวันเด็ก แห่งชาติ	เพื่อส่งเสริมกิจกรรมวันเด็ก แห่งชาติ ศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กบ้านกปลาชิว จำนวน ๕๙ คนงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รายละเอียดหน้าที่ ๔๒/๗๐	๒๐,๐๐๐	✓	-	-	-	๒๐,๐๐๐	๑๒ มี.ค.๖๗	



บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ

ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ขององค์การบริหารส่วนตำบลกกปลาซิว

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ การพัฒนาที่ดำเนินการจริงตาม ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ และการโอน หรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ

๓. การพัฒนาสังคมและทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน

๓.๒ กลยุทธ์/แนวทางส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๗)				ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิกไม่ ดำเนินการ			
๑	โครงการส่งเสริม ศาสนาศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิ ปัญญาท้องถิ่น	เพื่อส่งเสริมกิจกรรมทาง ศาสนาศิลปวัฒนธรรมจารีต ประเพณีและภูมิปัญญา ท้องถิ่นในพื้นที่ตำบลกก ปลาซิว ดำเนินการ ๑๒ กิจกรรม งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รายละเอียดหน้าที่ ๖๒/๗๐	๑๐,๐๐๐	-	-	✓	-		ต.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗	
๒	โครงการส่งเสริมการ ออกกำลังกายเพื่อ สุขภาพ	เพื่อสนับสนุนอุปกรณ์กีฬา สำหรับการออกกำลังกาย ให้แก่ประชาชนในเขตพื้นที่ ตำบลกกปลาซิว จำนวน ๑๐ หมู่งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รายละเอียดหน้าที่ ๖๑/๗๐	๔๕,๐๐๐	-	-	✓	-		๑ - ๓๐ เม.ย.๖๗	

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ

ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ขององค์การบริหารส่วนตำบลกปลาชิว

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ การพัฒนาที่ดำเนินการจริงตาม ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ และการโอน หรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ

๓. การพัฒนาสังคมและทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน

๓.๒ กลยุทธ์/แนวทางส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๗)				ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิกไม่ ดำเนินการ			
๓	โครงการแข่งขันกีฬา ต้านยาเสพติด”กปลา ชิวเกมส์”	เพื่อส่งเสริมการแข่งขันกีฬา ต้านยาเสพติด”กปลาชิว เกมส์”ในเขตพื้นที่ ตำบล กปลาชิว จำนวน ๑๐ หมู่ งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ รายละเอียดหน้าที่ ๖๑/๗๐	๑๐๐,๐๐๐	-	-	✓	-	-	๑ - ๓๐ เม.ย.๖๗	

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ

ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ขององค์การบริหารส่วนตำบลกปลาชิว

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ การพัฒนาที่ดำเนินการจริงตาม ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ และการโอน หรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ

๓. การพัฒนาสังคมและทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน

๓.๓ กลยุทธ์/สร้างการป้องกันและส่งเสริมสุขอนามัย

แผนงานสาธารณสุข

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๗)				ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิกไม่ ดำเนินการ			
๑	โครงการพระราชดำริ (สาธารณสุข)	อุดหนุนงบประมาณให้ คณะกรรมการชุมชน/ หมู่บ้านในเขตตำบลกปลาชิว - ชุมชนขอรับการ สนับสนุนงบประมาณด้าน สาธารณสุข - สรุปประเมินผลโครงการ งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ รายละเอียดหน้า ๕๓/๗๐	๒๐๐,๐๐๐	-	✓	-	-	๕๒,๙๕๐	ม.ค.๖๗-ก.ย.๖๗	

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ

ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ขององค์การบริหารส่วนตำบลกกปลาซิว

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ การพัฒนาที่ดำเนินการจริงตาม ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ และการโอน หรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ

๓. การพัฒนาสังคมและทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน

๓.๓ กลยุทธ์/สร้างการป้องกันและส่งเสริมสุขอนามัย

แผนงานสาธารณสุข

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๗)				ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิกไม่ ดำเนินการ			
๒	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย	- จัดทำโครงการเพื่อขอ อนุมัติโครงการ - ดำเนินการตามโครงการ เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมา บริการในการสำรวจข้อมูล สัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ - สรุปประเมินผลโครงการ งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ รายละเอียดหน้าที่ ๕๑/๗๐	๑๐,๐๐๐	-	✓	-	-	๓,๓๖๐	มี.ค.- ก.ย.๖๗	

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ

ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ขององค์การบริหารส่วนตำบลกปลาชิว

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ การพัฒนาที่ดำเนินการจริงตาม ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ และการโอน หรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ

๓. การพัฒนาสังคมและทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน

๓.๔ กลยุทธ์/ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพของชุมชน

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๗)				ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิกไม่ ดำเนินการ			
๑	โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพเพื่อสร้างรายได้	- ดำเนินการจัดทำโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพเพื่อสร้างรายได้โดยมีขั้นตอนดังนี้ - จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติโครงการ - ดำเนินการตามโครงการ - สรุปประเมินผลโครงการ งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ รายละเอียดหน้าที่ ๖๐/๗๐	๓๐,๐๐๐	-	-	✓	-	-	ก.พ.๖๗ -ก.ย.๖๗	

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ

ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ขององค์การบริหารส่วนตำบลกกปลาซิว

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ การพัฒนาที่ดำเนินการจริงตาม ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ และการโอน หรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ

๔.ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลยั่งยืน

๔.๑ กลยุทธ์/แนวทางส่งเสริมการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าแบบบูรณาการ

แผนงานการเกษตร

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๗)				ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิกไม่ ดำเนินการ			
๑	โครงการจัดทำแนว ป้องกันไฟป่าเพื่อ ป้องกันการเกิดภัย ธรรมชาติและอนุรักษ์ สิ่งแวดล้อม	๑.เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ตามโครงการจัดทำแนว ป้องกันไฟป่าเพื่อป้องกัน การเกิดภัยธรรมชาติและ อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ค่าวัสดุ อุปกรณ์ต่าง ๆ และ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ รายละเอียดหน้าที่ ๖๘/๗๐	๕๐,๐๐๐	✓	-	-	-	๔๕,๐๐๐	พ.ย.๖๖ - เม.ย.๖๗	

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ

ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ขององค์การบริหารส่วนตำบลกปลาชิว

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ การพัฒนาที่ดำเนินการจริงตาม ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ และการโอน หรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ

๔.ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลยั่งยืน

๔.๑ กลยุทธ์/แนวทางส่งเสริมการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าแบบบูรณาการ

แผนงานการเกษตร

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๗)				ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิกไม่ ดำเนินการ			
๒	โครงการอนุรักษ์ ทรัพยากรป่าไม้	-ดำเนินการจัดทำโครงการ อนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ มี ขั้นตอนดังนี้ - จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติ โครงการ -ดำเนินการตามโครงการ -สรุปประเมินผลโครงการ งบประมาณ พงศ.๒๕๖๗ รายละเอียดหน้าที่ ๖๘/๗๐	๒๐,๐๐๐	-	-	✓	-	-	พ.ค.๖๗ - ก.ย.๖๗	

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ

ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ขององค์การบริหารส่วนตำบลกปลาชิว

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ การพัฒนาที่ดำเนินการจริงตาม ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ และการโอน หรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ

๔.ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลยั่งยืน

๔.๑ กลยุทธ์/แนวทางส่งเสริมการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าแบบบูรณาการ

แผนงานการเกษตร

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๗)				ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิกไม่ ดำเนินการ			
๓	โครงการอนุรักษ์ พันธุกรรมพืชอัน เนื่องมาจากพระ ราชดำริสมเด็จพระ เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช กุมารี	ดำเนินการจัดทำโครงการ อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน เนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมี ขั้นตอนดังนี้ - จัดทำโครงการเพื่อขอ อนุมัติโครงการ - ดำเนินการตามโครงการ - สรุปประเมินผลโครงการ งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ รายละเอียดหน้าที๖๘/๗๐	๑๐,๐๐๐	-	-	✓	-	-	ม.ค.๖๗ - ก.ย.๖๗	



บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ

ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ขององค์การบริหารส่วนตำบลกปลาชิว

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ การพัฒนาที่ดำเนินการจริงตาม ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ และการโอน หรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ

๕.ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง

๕.๑ กลยุทธ์/แนวทางสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนและพัฒนาศักยภาพของบุคลากร

แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๗)				ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิกไม่ ดำเนินการ			
๑	โครงการงานรัฐพิธีและ วันสำคัญต่างๆ ของ ชาติ	จัดงานหรือจัดกิจกรรม จัดนิทรรศกาลในวันสำคัญ ของชาติและสถาบันหลัก ของชาติ เช่น วันจักรี วัน ปิยมหาราช วันฉัตรมงคล วันพืชมงคล ฯลฯ กลุ่มเป้าหมาย ๑๕๐ คน งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ รายละเอียดหน้าที่ ๑๕/๗๐	๑๐,๐๐๐	-	-	✓	-	-	ต.ค.๖๖ -ก.ย.๖๗	

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ

ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ขององค์การบริหารส่วนตำบลกปลาชิว

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ การพัฒนาที่ดำเนินการจริงตาม ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ และการโอน หรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ

๕.๑ กลยุทธ์/แนวทางสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนและพัฒนาศักยภาพของบุคลากร

แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๗)				ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิกไม่ ดำเนินการ			
๒	โครงการในการ เตรียมการรับเสด็จฯ หรือส่งรับเสด็จฯ	- ดำเนินการจัดทำโครงการ ในการเตรียมการรับเสด็จฯ หรือส่งรับเสด็จฯโดยมี ขั้นตอนดังนี้ - จัดทำโครงการเพื่อขอ อนุมัติโครงการ - ดำเนินการตามโครงการ - สรุปประเมินผลโครงการ งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ รายละเอียดหน้าที่๑๖/๗๐	๒๐,๐๐๐	-	-	✓	-	-	ต.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗	

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ

ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ขององค์การบริหารส่วนตำบลกปลาชิว

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ การพัฒนาที่ดำเนินการจริงตาม ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ และการโอน หรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ

๕.๒ กลยุทธ์/แนวทางส่งเสริมศักยภาพและการมีส่วนร่วมและสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๗)				ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิกไม่ ดำเนินการ			
๑	โครงการป้องกันและ ลดอุบัติเหตุทางถนน ในช่วงเทศกาลต่าง ๆ	๑.เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตาม โครงการป้องกันและลด อุบัติเหตุทางถนนในช่วง เทศกาลต่าง ๆ เช่นเทศกาลปี ใหม่ เทศกาลสงกรานต์ โดย จ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าป้าย และค่าใช้จ่ายอื่น ๆงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ รายละเอียดหน้าที่ ๓๒/๗๐	๓๐,๐๐๐	-	✓	-	-	๔,๘๕๐	ธ.ค.๖๖ - เม.ย.๖๗	

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ

ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ขององค์การบริหารส่วนตำบลกปลาชิว

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ การพัฒนาที่ดำเนินการจริงตาม ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ และการโอน หรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ

๕.๒ กลยุทธ์/แนวทางส่งเสริมศักยภาพและการมีส่วนร่วมและสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๗)				ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิกไม่ ดำเนินการ			
๒	โครงการศูนย์ ปฏิบัติการร่วมในการ ช่วยเหลือประชาชน ขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นระดับ อำเภอภูพาน	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการ ช่วยเหลือประชาชนขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นระดับ อำเภอภูพานงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รายละเอียดหน้าที่ ๖๑/๗๐	๓๐,๐๐๐	-	✓	-	-	๒๐,๙๘๐	ต.ค.๖๖ -ก.ย.๖๗	

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ

ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ขององค์การบริหารส่วนตำบลกปลาชิว

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ การพัฒนาที่ดำเนินการจริงตาม ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ และการโอน หรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ

๕.๓ กลยุทธ์/แนวทางพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๗)				ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/ กิจกรรม	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิกไม่ ดำเนินการ			
๑	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กสาย นาตาเฉย หมู่ที่ ๕ บ้านนาผาง ตำบลก ปลาชิว อำเภอกุพาน จังหวัดสกลนคร	ก่อสร้างถนน คสล.ขนาด ความกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว๑๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิว จราจรไม่น้อยกว่า ๖๐๐ ตารางเมตรไหล่ทางดิน ลูกรังกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร พร้อมติดตั้งป้าย โครงการ จำนวน ๑ ป้าย ตามแบบ ท๑-๐๑ กรมการ ปกครอง กระทรวงมหาดไทย งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ รายละเอียดหน้าที่ ๖๓/๗๐	๓๗๔,๐๐๐	-	-	✓	-	-	พ.ค.๖๗ -ก.ค.๖๗	

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ

ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ขององค์การบริหารส่วนตำบลกปลาชิว

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ การพัฒนาที่ดำเนินการจริงตาม ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ และการโอน หรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ

๕.๓ กลยุทธ์/แนวทางพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๗)				ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิกไม่ ดำเนินการ			
๒	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านใหม่ (ระยะที่ ๘) หมู่ที่ ๒ บ้านนาขี้ นาก ตำบลกปลาชิว อำเภอภูพาน จังหวัด สกลนคร	ก่อสร้างถนน คสล.ขนาด ความกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๕๐.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิว จราจรไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ ตารางเมตรไหล่ทางดิน ลูกรังกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร พร้อมติดตั้งป้าย โครงการ จำนวน ๑ ป้าย ตามแบบ ท๑-๐๑ กรมการ ปกครอง กระทรวงมหาดไทย งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ รายละเอียดหน้าที๖๓/๗๐	๖๓๗,๐๐๐	-	-	✓	-	-	มี.ย.๖๗ - ส.ค.๖๗	

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ

ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ขององค์การบริหารส่วนตำบลกปลาชิว

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ การพัฒนาที่ดำเนินการจริงตาม ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ และการโอน หรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ

๕.๓ กลยุทธ์/แนวทางพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๗)				ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิกไม่ ดำเนินการ			
๓	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สายนาวังยาว หมู่ที่ ๓ บ้านหนองครอง ตำบล กปลาชิว อำเภอ ภูพาน จังหวัดสกลนคร	ก่อสร้างถนน คสล.ขนาด ความกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๔๐.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิว จราจรไม่น้อยกว่า ๕๖๐ ตารางเมตรไหล่ทางดิน ลูกรังกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร พร้อมติดตั้งป้าย โครงการ จำนวน ๑ ป้าย ตามแบบ ท๑-๐๑ กรมการ ปกครอง กระทรวงมหาดไทย งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ รายละเอียดหน้าที่ ๖๔/๗๐	๓๔๒,๐๐๐	-	-	✓	-	-	มี.ย.๖๗ - ส.ค.๖๗	

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ

ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ขององค์การบริหารส่วนตำบลกปลาชิว

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ การพัฒนาที่ดำเนินการจริงตาม ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ และการโอน หรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ

๕.๓ กลยุทธ์/แนวทางพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๗)				ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิกไม่ ดำเนินการ			
๔	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยศาลาไทย หมู่ ที่ ๑๐ บ้านน้ำพุ ตำบล กปลาชิว อำเภอกุ พาน จังหวัดสกลนคร	ก่อสร้างถนน คสล.ขนาด ความกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิว จราจรไม่น้อยกว่า ๕๐๐ ตารางเมตรไหล่ทางดิน ลูกรังกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร พร้อมติดตั้งป้าย โครงการ จำนวน ๑ ป้าย ตามแบบ ท๑-๐๑ กรมการ ปกครอง กระทรวงมหาดไทย งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ รายละเอียดหน้าที ๖๔/๗๐	๓๑๔,๐๐๐	-	-	✓	-	-	มี.ย.๖๗ - ส.ค.๖๗	

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ



ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ขององค์การบริหารส่วนตำบลกกปลาซิว

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ การพัฒนาที่ดำเนินการจริงตาม ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ และการโอน หรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ

๕.๓ กลยุทธ์/แนวทางพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๗)				ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิกไม่ ดำเนินการ			
๕	โครงการก่อสร้างถนน ดินลูกรังสายหอบระปา หมู่ที่ ๘ บ้านโพนบก ตำบลกกปลาซิว อำเภอภูพาน จังหวัด สกลนคร	ก่อสร้างถนนดินลูกรัง ขนาดความกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒๘๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือ มีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑,๔๐๐ ตามแบบ ทถ๗- ๑๐๑ งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รายละเอียดหน้าที่ ๖๕/๗๐	๙๐,๐๐๐	-	-	✓	-	-	ก.พ.๖๗ - เม.ย.๖๗	

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ

ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ขององค์การบริหารส่วนตำบลกกปลาซิว

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ การพัฒนาที่ดำเนินการจริงตาม ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ และการโอน หรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ

๕.๓ กลยุทธ์/แนวทางพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๗)				ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิกไม่ ดำเนินการ			
๖	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สายกลางบ้าน หมู่ที่ ๙ บ้านโนนเจริญ ตำบล กกปลาซิว อำเภอกุ พาน จังหวัดสกลนคร	ก่อสร้างถนน คสล.ขนาด ความกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิว จราจรไม่น้อยกว่า ๕๐๐ ตารางเมตรไหล่ทางดิน ลูกรังกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร พร้อมติดตั้งป้าย โครงการ จำนวน ๑ ป้าย ตามแบบ ท๑-๐๑ กรมการ ปกครอง กระทรวงมหาดไทย งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ รายละเอียดหน้าที ๖๕/๗๐	๓๐๒,๐๐๐	-	-	✓	-	-	มี.ค.๖๗ - มิ.ย.๖๗	

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ

ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ขององค์การบริหารส่วนตำบลกกปลาซิว

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ การพัฒนาที่ดำเนินการจริงตาม ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ และการโอน หรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ  
 ๕.๓ กลยุทธ์/แนวทางพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน  
 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๗)				ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/ กิจกรรม	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิกไม่ ดำเนินการ			
๗	โครงการก่อสร้างราง ระบายน้ำ (ช่วงหน้า บ้านนายสาว นารถชม สา) หมู่ที่ ๑ บ้านกก ปลาชิว ตำบลกกปลา ชิว อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดสกลนคร	ก่อสร้างรางระบายน้ำ ยาว ๑๑๐.๐๐ เมตร พร้อมบ่อ พัก จำนวน ๑๐ บ่อ วางท่อ ระบายน้ำ คสล.มอก.ชั้น ๓ ขนาด ๐.๔๐ X ๑.๐๐ จำนวน ๑๖๐ ท่อน พร้อม ยาแนวให้เรียบร้อย พร้อม คอนกรีตดาดป้องกันกรัด เซาะที่ปลายท่อติดตั้งป้าย โครงการ จำนวน ๑ ป้าย ตามแบบมาตรฐานงาน ทางสำหรับ อปท. งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ รายละเอียดหน้าที่ ๖๖/๗๐	๒๘๖,๐๐๐	-	-	✓	-	-	มี.ค.๖๗ - มิ.ย.๖๗	

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ

ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ขององค์การบริหารส่วนตำบลกกปลาชิว

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ การพัฒนาที่ดำเนินการจริงตาม ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ และการโอน หรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ

๕.๓ กลยุทธ์/แนวทางพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน  
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๗)				ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/ กิจกรรม	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิกไม่ ดำเนินการ			
๘	โครงการซ่อมสร้าง ถนนคอนกรีตเสริม เหล็กสายศรีอุดมพร หมู่ที่ ๘ บ้านโพนบก ตำบลกกปลาซิว อำเภอภูพาน จังหวัด สกลนคร	ซ่อมสร้างถนน คสล.ขนาด ความกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๘๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิว จราจรไม่น้อยกว่า ๓๒๐ ตารางเมตรไหล่ทางดิน ลูกรังกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร พร้อมติดตั้งป้าย โครงการ จำนวน ๑ ป้าย ตามแบบ ท๑-๐๑ กรมการ ปกครอง กระทรวงมหาดไทย งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ รายละเอียดหน้าที่ ๖๖/๗๐	๒๘๓,๐๐๐	-	-	✓	-	-	มี.ย.๖๗ - ก.ย.๖๗	

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ

ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ขององค์การบริหารส่วนตำบลกกปลาซิว

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ การพัฒนาที่ดำเนินการจริงตาม ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ และการโอน หรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ

๕.๓ กลยุทธ์/แนวทางพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๗)				ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/ กิจกรรม	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิกไม่ ดำเนินการ			
๘	โครงการปรับปรุงถนน ดินลูกรังสายนาโคก หมู่ที่ ๔ บ้านกกโต่ ตำบลกกปลาซิว อำเภอภูพาน จังหวัด สกลนคร	ปรับปรุงถนนดินลูกรัง กว้าง ๔.๐๐เมตร ยาว ๓,๑๐๐.๐๐ เมตร หนา เฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร หรือมี พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑๒,๔๐๐ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย แบบ มาตรฐานงานทางสำหรับ อปท.งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รายละเอียดหน้าที่ ๖๗/๗๐	๔๔๕,๐๐๐	-	-	✓	-	-	ม.ค.๖๗ - เม.ย.๖๗	

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ

ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ขององค์การบริหารส่วนตำบลกกปลาซิว

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ การพัฒนาที่ดำเนินการจริงตาม ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ และการโอน หรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ

๕.๓ กลยุทธ์/แนวทางพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๗)				ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/ กิจกรรม	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิกไม่ ดำเนินการ			
๑๐	โครงการปรับปรุงถนน ดินลูกรังสายหลักแบ่น -นาปู่ฮู่ หมู่ที่ ๖ บ้าน โพนแพง ตำบลกกปลา ชีว อำเภอกุพาน จังหวัดสกลนคร	ปรับปรุงถนนดินลูกรัง กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒,๖๐๐.๐๐ เมตร หนา เฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร หรือมี พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑๐,๔๐๐ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย แบบ มาตรฐานงานทางสำหรับ อปท.งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รายละเอียดหน้าที่ ๖๗/๗๐	๒๘๓,๐๐๐	-	-	✓	-	-	ม.ค.๖๗ - มี.ค.๖๗	



# บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานนโยบายและแผน สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลกกปลาชีว

ที่ สน ๘๒๙๐๑/๒๕๖๗

วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลกกปลาชีว

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลกกปลาชีว ได้ประกาศให้แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๖ นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลกกปลาชีว ได้ดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๖ - มีนาคม ๒๕๖๗) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงถึงความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผน และแสดงถึงงบประมาณที่ได้ใช้จ่ายในการดำเนินโครงการต่าง ๆ ที่กำหนดไว้ในแผนดำเนินงาน

เพื่อให้การรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๖ - มีนาคม ๒๕๖๗) เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานหน่วยงานภาครัฐประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ งานนโยบายและแผน สำนักปลัด ขอรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ รอบ ๖ เดือน ให้ผู้บริหารทราบ และขออนุมัติเปิดเผยข้อมูลเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสของหน่วยงาน ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา


ส.อ.



(พิทักษ์ คำภูษา)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ความเห็นหัวหน้าสำนักปลัด



(ลงชื่อ)

(นางสาวแววตา นารถขมสา)

หัวหน้าสำนักปลัด

...../ความเห็นรองปลัด

ความเห็นรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกกปลาซิว

*Imkorn N. N. N.*

(ลงชื่อ)



(นางพิชยา ฤทธิ์ฤทัย)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกกปลาซิว

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกกปลาซิว

*Imkorn N. N. N.*

(ลงชื่อ)



(นายกมลเพชร พ่ออามาตย์)


ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกกปลาซิว

คำสั่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกกปลาซิว

อนุมัติ

ไม่อนุมัติ เพราะ.....

(ลงชื่อ)



(นายรวมมาลัย ชีต้าม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกกปลาซิว