



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานนโยบายและแผน สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลกกปลาซิว

ที่ สน ๘๒๙๐๑/๓๐๓

วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๙

เรื่อง รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี พ.ศ.๒๕๖๙

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลกกปลาซิว

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลกกปลาซิว ได้ประกาศให้แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ เมื่อวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๘ นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลกกปลาซิว ได้ดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๘ - มีนาคม ๒๕๖๙) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงถึงความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผน และแสดงถึงงบประมาณที่ได้ใช้จ่ายในการดำเนินโครงการต่าง ๆ ที่กำหนดไว้ในแผนดำเนินงาน

เพื่อให้การรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี พ.ศ.๒๕๖๙ รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๘ - มีนาคม ๒๕๖๙) เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานหน่วยงานภาครัฐประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ งานนโยบายและแผน สำนักปลัด ขอรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี พ.ศ.๒๕๖๙ รอบ ๖ เดือน ให้ผู้บริหารทราบ และขออนุมัติเปิดเผยข้อมูลเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสของหน่วยงาน ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ส.อ.



(พิทักษ์ คำภูษา)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ความเห็นหัวหน้าสำนักปลัด

..... - คือไปตรวจ/เพื่อไปขอพิมพ์เอกสารไปนำเสนอต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง ส่วนที่ส่งมาให้
..... กทม.

(ลงชื่อ)



(นางสาวศรีสุดา ตูพิลา)
หัวหน้าสำนักปลัด

...../ความเห็นรองปลัด

ความเห็นรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกกปลาซิว

นางพิชญา ฤทธิฤชัย

(ลงชื่อ)



(นางพิชญา ฤทธิฤชัย)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกกปลาซิว

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกกปลาซิว

นายชาติ คงคำ

(ลงชื่อ)



(นายชาติ คงคำ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกกปลาซิว

คำสั่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกกปลาซิว

อนุมัติ

ไม่อนุมัติ เพราะ.....

(ลงชื่อ)



(นายนิรันดร์ วงศ์ษาพาน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกกปลาซิว



ความก้าวหน้าในการดำเนินงานและ
การใช้งบประมาณ
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๙
(ตุลาคม ๒๕๖๘ - มีนาคม ๒๕๖๙)

จัดทำโดย
องค์การบริหารส่วนตำบล
กกปลาชีว
อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา

บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ
 ความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
 ขององค์การบริหารส่วนตำบลกกปลาซิว

| ยุทธศาสตร์ / แนวทางการพัฒนา | จำนวนโครงการที่ดำเนินการ | คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด | จำนวนงบประมาณ | คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด | หน่วยดำเนินการ |
|--|--------------------------|--------------------------------|---------------|---------------------------------|----------------|
| ๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรม การเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ๑.๑ แผนงาน การเกษตร | ๑ | ๓.๔๕ | ๑๐,๐๐๐ | ๐.๐๓ | สำนักปลัด |
| รวม | ๑ | ๓.๔๕ | ๑๐,๐๐๐ | ๐.๐๓ | - |
| ๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยวและอนุรักษ์ วัฒนธรรมไทย ๒.๑ แผนงาน การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ | - | - | - | - | - |
| รวม | - | - | - | - | - |

บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ
ความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
ขององค์การบริหารส่วนตำบลกกปลาซิว

| ยุทธศาสตร์ / แนวทางการพัฒนา | จำนวนโครงการที่ดำเนินการ | คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด | จำนวนงบประมาณ | คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด | หน่วยดำเนินการ |
|--|--------------------------|--------------------------------|---------------|---------------------------------|--|
| ๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน | | | | | |
| ๓.๑ แผนงานการศึกษา | ๖ | ๒๐.๖๙ | ๓,๐๕๖,๘๐๐ | ๙.๒๖ | สำนักปลัด, กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม |
| ๓.๒ แผนงาน การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ | ๒ | ๖.๙๐ | ๒๐๐,๐๐๐ | ๐.๖๑ | |
| ๓.๓ แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน | ๑ | ๓.๔๕ | ๒๐,๐๐๐ | ๐.๐๖ | |
| ๓.๔ แผนงานสาธารณสุข | ๒ | ๖.๙๐ | ๒๑๐,๐๐๐ | ๐.๖๔ | |
| รวม | ๑๑ | ๓๗.๙๓ | ๓,๔๘๖,๘๐๐ | ๑๐.๕๗ | |
| ๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลยั่งยืน | | | | | |
| ๔.๑ แผนงาน การเกษตร | ๑ | ๓.๔๕ | ๑๐,๐๐๐ | ๐.๐๓ | สำนักปลัด, |
| รวม | ๑ | ๓.๔๕ | ๑๐,๐๐๐ | ๐.๐๓ | |
| ๕. ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง | | | | | |
| ๕.๑ แผนงาน บริหารงานทั่วไป | ๒ | ๖.๙๐ | ๔๐,๐๐๐ | ๐.๑๒ | สำนักปลัด |
| ๕.๒ แผนงาน การรักษาความสงบภายใน | ๒ | ๖.๙๐ | ๖๐,๐๐๐ | ๐.๑๘ | สำนักปลัด |
| ๕.๓ แผนงาน อุตุสาหกรรมและการโยธา | ๑๒ | ๔๑.๓๘ | ๓,๐๗๐,๐๐๐ | ๙.๓๐ | กองช่าง |
| รวม | ๑๖ | ๕๕.๑๗ | ๓,๑๗๐,๐๐๐ | ๙.๖๑ | |
| รวมทั้งหมด | ๒๙ | ๑๐๐ | ๖,๖๗๖,๘๐๐ | ๒๐.๒๓ | |

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ

ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ ขององค์การบริหารส่วนตำบลกกปลาซิว

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ การพัฒนาที่ดำเนินการจริงตาม ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ และการโอน หรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ

๑.การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

๑.๑ การเกษตร

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๙) | | | | ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) | ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม | หมายเหตุ |
|----------|--|---|-------------------|---|----------------------|---------------------|------------------------|--|--|----------|
| | | | | ดำเนิน การแล้ว เสร็จ | ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ ดำเนินการ | ยกเลิกไม่ ดำเนินการ | | | |
| ๑. | โครงการอนุรักษ์ พันธุกรรมพืชอัน เนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยาม บรมราชกุมารี | ดำเนินการจัดทำโครงการ อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน เนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรม ราชกุมารี โดยมีขั้นตอน ดังนี้ - จัดทำโครงการเพื่อขอ อนุมัติโครงการ - ดำเนินการตามโครงการ - สรุปประเมินผลโครงการ งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ รายละเอียดหน้าที่ ๕๖/๖๐ | ๑๐,๐๐๐ | - | - | ✓ | - | - | ต.ค.๖๘ - ก.ย.๖๙ | |

๓.ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน

๓.๑ กลยุทธ์/แนวทางส่งเสริมและยกระดับด้านการศึกษา

แผนงานการศึกษา

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๙) | | | | ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) | ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม | หมายเหตุ |
|----------|--|--|-------------------|---|----------------------|---------------------|------------------------|--|--|----------|
| | | | | ดำเนิน การแล้ว เสร็จ | ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ ดำเนินการ | ยกเลิกไม่ ดำเนินการ | | | |
| ๑. | โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา | เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร กลางวัน,ค่าสื่อการเรียน, การสอน,ค่าหนังสือเรียน ,ค่าอุปกรณ์การเรียน,ค่า เครื่องแบบนักเรียนและค่า กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ รายละเอียดหน้าที่ ๕๖/๖๐ | ๕๒๕,๐๐๐ | - | ✓ | - | - | ๒๕๗,๗๓๐ | ต.ค.๖๘ - ก.ย.๖๙ | |
| ๒ | โครงการอาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านกบปลาชิว | เพื่อจัดหาอาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านก ปลาชิว จำนวน ๕๘ คน งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ รายละเอียดหน้าที่ ๕๗/๗๐ | ๑๐๓,๗๐๐ | - | ✓ | - | - | ๕๔,๘๖๐ | ต.ค.๖๘ - ก.ย.๖๙ | |

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ

ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ขององค์การบริหารส่วนตำบลกกปลาซิว

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ การพัฒนาที่ดำเนินการจริงตาม ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ และการโอน หรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ

๓.๑ กลยุทธ์/แนวทางส่งเสริมและยกระดับด้านการศึกษา

แผนงานการศึกษา

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๘) | | | | ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) | ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม | หมายเหตุ |
|----------|------------------------------------|---|-------------------|---|----------------------|---------------------|------------------------|--|--|----------|
| | | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ ดำเนินการ | ยกเลิกไม่ ดำเนินการ | | | |
| ๓ | โครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน | เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม)สำหรับเด็กนักเรียน ระดับชั้นอนุบาล - ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ รร.ในสังกัด สพฐ.๒ โรงเรียน ได้แก่ รร.บ้านกก ปลาซิวนาโด้/รร.บ้านหนอง ครองราษฎร์ประสงค์ จาก ฐานข้อมูลจำนวนเด็กวันที่ ๑๐ มี.ย.๒๕๖๘ งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ รายละเอียดหน้าที่ ๔๗/๖๐ | ๖๖๗,๓๐๐ | - | ✓ | - | - | ๓๕๑,๐๗๔.๖๐ | ต.ค.๖๘ - ก.ย.๖๘ | |

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ

ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ ขององค์การบริหารส่วนตำบลกกปลาซิว

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ การพัฒนาที่ดำเนินการจริงตาม ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ และการโอน หรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ

๓.๑ กลยุทธ์/แนวทางส่งเสริมและยกระดับด้านการศึกษา

แผนงานการศึกษา

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๙) | | | | ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) | ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/ กิจกรรม | หมายเหตุ |
|----------|--|---|-------------------|---|----------------------|---------------------|------------------------|--|--|----------|
| | | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ ดำเนินการ | ยกเลิกไม่ ดำเนินการ | | | |
| ๔ | โครงการค่าอาหาร กลางวันเด็กนักเรียนใน โรงเรียน | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน ค่าอาหารกลางวันสำหรับ เด็กอนุบาลและเด็กประถม การศึกษาปีที่ ๑- ๖ นักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ.๒ โรงเรียนได้แก่รร. บ้านกกปลาซิวนาโด้/รร. บ้านหนองครองราษฎร์ ประสงค์ จากฐานข้อมูล จำนวนเด็กวันที่ ๑๐ มี.ย. ๒๕๖๘ งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ รายละเอียดหน้าที่ ๔๙/๖๐ | ๑,๖๘๐,๘๐๐ | - | ✓ | - | - | ๘๓๖,๙๙๐ | พ.ย.๖๘-ก.ค..๖๙ | |

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ

ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ ขององค์การบริหารส่วนตำบลกกปลาซิว

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ การพัฒนาที่ดำเนินการจริงตาม ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ และการโอน หรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ

๓.๑ กลยุทธ์/แนวทางส่งเสริมและยกระดับด้านการศึกษา

แผนงานการศึกษา

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๙) | | | | ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) | ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม | หมายเหตุ |
|----------|--|--|-------------------|---|----------------------|---------------------|------------------------|--|--|----------|
| | | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ ดำเนินการ | ยกเลิกไม่ ดำเนินการ | | | |
| ๕ | โครงการส่งเสริมการเรียนรู้และทักษะทางวิชาการ | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการส่งเสริมการเรียนรู้และทักษะทางวิชาการ สำหรับโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สมศ) ๒ โรงเรียน ได้แก่ รร.บ้านกกปลาซิวนาโต และ รร.บ้านหนองครองราษฎร์ประสงค์ งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ รายละเอียดหน้าที่ ๔๙/๖๐ | ๖๐,๐๐๐ | ✓ | - | - | - | ๖๐,๐๐๐ | พ.ย.๖๘-ก.พ.๖๙ | |

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ

ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ ขององค์การบริหารส่วนตำบลกกปลาซิว

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ การพัฒนาที่ดำเนินการจริงตาม ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ และการโอน หรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ

๓.๑ กลยุทธ์/แนวทางส่งเสริมและยกระดับด้านการศึกษา

แผนงานการศึกษา

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๘) | | | | ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) | ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/ กิจกรรม | หมายเหตุ |
|----------|----------------------------|---|-------------------|---|----------------------|---------------------|------------------------|--|--|----------|
| | | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ ดำเนินการ | ยกเลิกไม่ ดำเนินการ | | | |
| ๖ | โครงการวันเด็ก แห่งชาติ | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตาม โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙ เช่น ค่าจัดเตรียม สถานที่,ค่าอาหาร และ เครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์, ค่าใช้จ่ายในการโฆษณา ประชาสัมพันธ์งาน และค่า ใช้จ่ายอื่น ๆ งบประมาณ ๒๕๖๙ รายละเอียดหน้าที่ ๔๕/๖๐ | ๒๐,๐๐๐ | ✓ | - | - | - | ๒๐,๐๐๐ | ม.ค.๖๙ | |

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ

ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ ขององค์การบริหารส่วนตำบลกกปลาชี

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ การพัฒนาที่ดำเนินการจริงตาม ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ และการโอน หรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ

๓. การพัฒนาสังคมและทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน

๓.๒ กลยุทธ์/แนวทางส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๙) | | | | ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) | ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม | หมายเหตุ |
|----------|---|---|-----------------------------------|---|----------------------|---------------------|------------------------|--|--|----------|
| | | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ ดำเนินการ | ยกเลิกไม่ ดำเนินการ | | | |
| ๑ | โครงการแข่งขันกีฬา ต้านยาเสพติด”กกปลา ชีวเกมส์” | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตาม โครงการแข่งขันกีฬาด้านยา เสพติด”กกปลาชีวเกมส์” ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙ เป็นค่าใช้จ่าย เกี่ยวกับสถานที่ ค่าอุปกรณ์ แข่งขัน ค่าตอบแทน เจ้าหน้าที่ประจำสนาม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเงินรางวัล และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ รายละเอียดหน้าที่ ๕๔/๖๐ | ๑๐๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ * ๑๒๐,๐๐๐ | ✓ 100% | - | - | - | ๙๙,๙๔๐ = 118,840 = | เม.ย.๖๙ | |

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ

ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ ขององค์การบริหารส่วนตำบลกกปลาซิว

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ การพัฒนาที่ดำเนินการจริงตาม ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ และการโอน หรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ

๓. การพัฒนาสังคมและทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน

๓.๒ กลยุทธ์/แนวทางส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๙) | | | | ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) | ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม | หมายเหตุ |
|----------|---|--|-------------------|---|----------------------|---------------------|------------------------|--|--|----------|
| | | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ ดำเนินการ | ยกเลิกไม่ ดำเนินการ | | | |
| ๒ | โครงการส่งเสริม ศาสนา ศิลปะวัฒนธรรมจารีต ประเพณีและภูมิ ปัญญาท้องถิ่น | เพื่อจ่ายอุดหนุนสภา วัฒนธรรมตำบล/สภา วัฒนธรรมหมู่บ้าน/ คณะกรรมการหมู่บ้าน งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ รายละเอียดหน้าที่ ๕๕/๖๐ | ๑๐๐,๐๐๐ | ✓ | - | - | - | ๑๐๐,๐๐๐ | พ.ศ.๖๙ | |

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ

ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ ขององค์การบริหารส่วนตำบลกกปลาซิว

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ การพัฒนาที่ดำเนินการจริงตาม ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ และการโอน หรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ

๓. การพัฒนาสังคมและทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน

๓.๓ กลยุทธ์/สร้างการป้องกันและส่งเสริมสุขอนามัย

แผนงานสาธารณสุข

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๙) | | | | ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) | ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม | หมายเหตุ |
|----------|----------------------------------|--|-------------------|---|----------------------|---------------------|------------------------|--|--|----------|
| | | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ ดำเนินการ | ยกเลิกไม่ ดำเนินการ | | | |
| ๑ | โครงการพระราชดำริ (สาธารณสุข) | อุดหนุนงบประมาณให้ คณะกรรมการชุมชน/ หมู่บ้านในเขตตำบลกก ปลาซิว - ชุมชนขอรับการ สนับสนุนงบประมาณด้าน สาธารณสุข - สรุปประเมินผลโครงการ งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ รายละเอียดหน้า ๔๑/๖๐ | ๒๐๐,๐๐๐ | - | ✓ | - | - | ๑๖,๙๐๐ | ธ.ค..๖๘-มี.ย.๖๙ | |

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ

ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ ขององค์การบริหารส่วนตำบลกกปลาซิว

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ การพัฒนาที่ดำเนินการจริงตาม ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ และการโอน หรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ

๓. การพัฒนาสังคมและทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน

๓.๓ กลยุทธ์/สร้างการป้องกันและส่งเสริมสุขอนามัย

แผนงานสาธารณสุข

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๙) | | | | ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) | ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม | หมายเหตุ |
|----------|----------------------------------|--|-------------------|---|----------------------|---------------------|------------------------|--|--|----------|
| | | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ ดำเนินการ | ยกเลิกไม่ ดำเนินการ | | | |
| ๒ | โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย | - จัดทำโครงการเพื่อขอ อนุมัติโครงการ - ดำเนินการตามโครงการ เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมา บริการในการสำรวจข้อมูล สัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ - สรุปประเมินผลโครงการ งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ รายละเอียดหน้าที่ ๓๙/๖๐ | ๑๐,๐๐๐ | - | ✓ | - | - | ๓,๕๑๐ | ม.ค.๖๙.- ก.ย.๖๙ | |

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ

ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ ขององค์การบริหารส่วนตำบลกกปลาซิว

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ การพัฒนาที่ดำเนินการจริงตาม ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ และการโอน หรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ

๓. การพัฒนาสังคมและทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน

๓.๔ กลยุทธ์/ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพของชุมชน

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๙) | | | | ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) | ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม | หมายเหตุ |
|----------|---|---|-------------------|---|----------------------|---------------------|------------------------|--|--|----------|
| | | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ ดำเนินการ | ยกเลิกไม่ ดำเนินการ | | | |
| ๑ | โครงการฝึกอบรม ส่งเสริมอาชีพเพื่อสร้าง รายได้ | - ดำเนินการจัดทำโครงการ ฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพเพื่อ สร้างรายได้โดยมีขั้นตอน ดังนี้ - จัดทำโครงการเพื่อขอ อนุมัติโครงการ - ดำเนินการตามโครงการ - สรุปประเมินผลโครงการ งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ รายละเอียดหน้าที่ ๔๑/๖๐ | ๒๐,๐๐๐ | - | - | ✓ | - | ๒๐,๐๐๐ | มี.ค.๖๙ | |

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ

ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ขององค์การบริหารส่วนตำบลกกปลาซิว

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ การพัฒนาที่ดำเนินการจริงตาม ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ และการโอน หรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ

๔.ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลยั่งยืน

๔.๑ กลยุทธ์/แนวทางส่งเสริมการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าแบบบูรณาการ

แผนงานการเกษตร

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๘) | | | | ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) | ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม | หมายเหตุ |
|----------|-----------------------------------|--|-------------------|---|----------------------|---------------------|------------------------|--|--|----------|
| | | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ ดำเนินการ | ยกเลิกไม่ ดำเนินการ | | | |
| ๑ | โครงการอนุรักษ์ ทรัพยากรป่าไม้ | ดำเนินการจัดทำโครงการ อนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ โดย มีขั้นตอนดังนี้ - จัดทำโครงการเพื่อขอ อนุมัติโครงการ - ดำเนินการตามโครงการ งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ รายละเอียดหน้าที่ ๕๖/๖๐ | ๑๐,๐๐๐ | - | - | ✓ | - | - | พ.ค. - ส.ค.๖๘ | |

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ

ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ ขององค์การบริหารส่วนตำบลกกปลาซิว

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ การพัฒนาที่ดำเนินการจริงตาม ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ และการโอน หรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ

๕.ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง

๕.๑ กลยุทธ์/แนวทางสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนและพัฒนาศักยภาพของบุคลากร

แผนงานบริหารงานทั่วไป

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๙) | | | | ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) | ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม | หมายเหตุ |
|----------|---|--|-------------------|---|----------------------|---------------------|------------------------|--|--|----------|
| | | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ ดำเนินการ | ยกเลิกไม่ ดำเนินการ | | | |
| ๑ | โครงการงานรัฐพิธีและ วันสำคัญต่างๆ ของ ชาติ | จัดงานหรือจัดกิจกรรม จัดนิทรรศกาลในวันสำคัญ ของชาติและสถาบันหลัก ของชาติ เช่น วันจักรี วัน ปิยมหาราช วันฉัตรมงคล วันพืชมงคล ฯลฯ กลุ่มเป้าหมาย ๑๕๐ คน งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ รายละเอียดหน้าที่ ๑๐/๖๐ | ๓๐,๐๐๐ | - | ✓ | - | - | ๒,๐๐๐ | ต.ค.๖๘ -ก.ย.๖๙ | |

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ

ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ ขององค์การบริหารส่วนตำบลกกปลาซิว

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ การพัฒนาที่ดำเนินการจริงตาม ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ และการโอน หรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ

๕.๑ กลยุทธ์/แนวทางสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนและพัฒนาศักยภาพของบุคลากร

แผนงานบริหารงานทั่วไป

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๙) | | | | ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) | ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม | หมายเหตุ |
|----------|--|---|-------------------|---|----------------------|---------------------|------------------------|--|--|----------|
| | | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ ดำเนินการ | ยกเลิกไม่ ดำเนินการ | | | |
| ๒ | โครงการในการ เตรียมการรับเสด็จฯ หรือส่งรับเสด็จฯ | - ดำเนินการจัดทำโครงการ ในการเตรียมการรับเสด็จฯ หรือส่งรับเสด็จฯโดยมี ขั้นตอนดังนี้ - จัดทำโครงการเพื่อขอ อนุมัติโครงการ - ดำเนินการตามโครงการ - สรุปประเมินผลโครงการ งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ รายละเอียดหน้าที่๑๑/๖๐ | ๑๐,๐๐๐ | - | - | ✓ | - | - | ต.ค.๖๘ - ก.ย.๖๙ | |

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ

ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ ขององค์การบริหารส่วนตำบลกกปลาซิว

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ การพัฒนาที่ดำเนินการจริงตาม ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ และการโอน หรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ

๕.๒ กลยุทธ์/แนวทางส่งเสริมศักยภาพและการมีส่วนร่วมและสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม | งบประมา ณ (บาท) | ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๙) | | | | ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) | ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม | หมายเหตุ |
|----------|---|---|--------------------|---|----------------------|---------------------|------------------------|--|--|----------|
| | | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ ดำเนินการ | ยกเลิกไม่ ดำเนินการ | | | |
| ๑ | โครงการป้องกันและ ลดอุบัติเหตุทางถนน ในช่วงเทศกาลต่าง ๆ | ๑.เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตาม โครงการป้องกันและลด อุบัติเหตุทางถนนในช่วง เทศกาลต่าง ๆ เช่นเทศกาลปี ใหม่ เทศกาลสงกรานต์ โดย จ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าป้าย และค่าใช้จ่ายอื่น ๆงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ รายละเอียดหน้าที่ ๒๓/๖๐ | ๓๐,๐๐๐ | - | ✓ | - | - | ๕,๖๔๕ | ธ.ค.๖๘ - เม.ย.๖๙ | |

เงินคงเหลือ
ตามข้อ ๑๓,๖๓๐

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ

ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ ขององค์การบริหารส่วนตำบลกกปลาซิว

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ การพัฒนาที่ดำเนินการจริงตาม ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ และการโอน หรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ

๕.๒ กลยุทธ์/แนวทางส่งเสริมศักยภาพและการมีส่วนร่วมและสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม | งบประมา ณ (บาท) | ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๙) | | | | ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) | ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม | หมายเหตุ |
|----------|---|---|--------------------|---|----------------------|---------------------|------------------------|--|--|----------|
| | | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ ดำเนินการ | ยกเลิกไม่ ดำเนินการ | | | |
| ๒ | โครงการศูนย์ ปฏิบัติการร่วมในการ ช่วยเหลือประชาชน ขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นระดับ อำเภอภูพาน | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการ ช่วยเหลือประชาชนขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นระดับ อำเภอภูพานงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ รายละเอียดหน้าที่ ๓๖/๖๙ | ๓๐,๐๐๐ | ✓ | - | - | - | ๓๐,๐๐๐ | ธ.ค.๖๘ | |

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ

ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ ขององค์การบริหารส่วนตำบลกกปลาซิว

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ การพัฒนาที่ดำเนินการจริงตาม ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ และการโอน หรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ

๕.๓ กลยุทธ์/แนวทางพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๙) | | | | ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) | ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/ กิจกรรม | หมายเหตุ |
|----------|--|--|-------------------|---|----------------------|---------------------|------------------------|--|--|----------|
| | | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ ดำเนินการ | ยกเลิกไม่ ดำเนินการ | | | |
| ๑ | โครงการซ่อมสร้าง ถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก สายนาบ้าน บ้าน นาเจริญ หมู่ที่ ๗ | เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมา ก่อสร้างซ่อมสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กสายนา บ้าน บ้านนาเจริญ หมู่ที่ ๗ โดยมีขนาดความกว้าง ๔.๐๐ เมตรยาว ๔๗.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อย กว่า ๒๙๖ ตารางเมตร ไหล่ ทางลูกรังกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร ตามแบบ ท๑- ๐๑ กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ รายละเอียดหน้าที่ ๕๐/๖๐ | ๑๔๗,๐๐๐ | - | - | ✓ | - | - | ม.ค.๖๙ -มี.ค.๖๙ | |

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ

ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ ขององค์การบริหารส่วนตำบลกกปลาซิว

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ การพัฒนาที่ดำเนินการจริงตาม ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ และการโอน หรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ

๕.๓ กลยุทธ์/แนวทางพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๙) | | | | ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) | ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม | หมายเหตุ |
|----------|--|---|-------------------|---|----------------------|---------------------|------------------------|--|--|----------|
| | | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ ดำเนินการ | ยกเลิกไม่ ดำเนินการ | | | |
| ๒ | โครงการปรับปรุงถนน ดินลูกรัง สายฉาปน สถาน - อ่างห้วยนา ผาง บ้านนาผาง หมู่ที่ ๕ | เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมา ก่อสร้างปรับปรุงถนนดิน ลูกรัง สายฉาปนสถาน - อ่างห้วยนาผาง บ้านนาผาง หมู่ที่ ๕ โดยมีขนาดความ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๙๕๐.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจร ไม่น้อยกว่า ๓,๘๐๐ ตาราง ตามแบบมาตรฐานงานทาง สำหรับองค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ รายละเอียดหน้าที่ ๕๑/๖๐ | ๙๖,๐๐๐ | - | - | ✓ | - | มี.ค. - พ.ค.๖๙ | | |

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ

ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ ขององค์การบริหารส่วนตำบลกกปลาซิว

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ การพัฒนาที่ดำเนินการจริงตาม ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ และการโอน หรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ

๕.๓ กลยุทธ์/แนวทางพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๙) | | | | ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) | ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม | หมายเหตุ |
|----------|---|--|-------------------|---|----------------------|---------------------|------------------------|--|--|----------|
| | | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ ดำเนินการ | ยกเลิกไม่ ดำเนินการ | | | |
| ๓ | โครงการปรับปรุงถนน ผิวจราจรลูกรังให้เป็น ผิวจราจรคอนกรีต เสริมเหล็ก สายซอย ทางลงห้วยซ่อม บ้าน นาซึ้นาค หมู่ที่ ๒ | เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมา ปรับปรุงถนนผิวจราจร ลูกรังให้เป็นผิวถนน คอนกรีตเสริม ขนาดความ กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๑๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจร ไม่น้อยกว่า ๓๓๐ ตาราง เมตร ไล่ลาดทางดินลูกรังกว้าง ข้างละ ๐.๕๐ เมตร ตาม แบบ อบต.กำหนด งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ รายละเอียดหน้าที่ ๕๑/๖๐ | ๑๘๖,๐๐๐ | - | - | ✓ | - | - | ก.พ.- เม.ย. ๖๙ | |

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ

ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ ขององค์การบริหารส่วนตำบลกปลาชิว

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ การพัฒนาที่ดำเนินการจริงตาม ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ และการโอน หรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ

๕.๓ กลยุทธ์/แนวทางพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๙) | | | | ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) | ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม | หมายเหตุ |
|----------|---|--|-------------------|---|----------------------|---------------------|------------------------|--|--|----------|
| | | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ ดำเนินการ | ยกเลิกไม่ ดำเนินการ | | | |
| ๔ | โครงการปรับปรุงถนน ผิวจราจรลูกรังให้เป็น ผิวจราจรคอนกรีต เสริมเหล็กสายซอย ศาลาไทย บ้านน้ำพุ หมู่ที่ ๑๐ | เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมา ปรับปรุงถนนผิวจราจร ลูกรังให้เป็นผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็กสาย ซอยศาลาไทย บ้านน้ำพุ หมู่ที่ ๑๐ โดยมีขนาดความ กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๒๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิว จราจรไม่น้อยกว่า ๖๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรัง กว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร ตามแบบ ท๑ - ๐๑ กรมการปกครอง งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ รายละเอียดหน้าที่ ๕๒/๖๐ | ๓๕๑,๐๐๐ | - | - | ✓ | - | เม.ย - มิ.ย. ๖๙ | | |

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ

ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ ขององค์การบริหารส่วนตำบลกกปลาซิว

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ การพัฒนาที่ดำเนินการจริงตาม ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ และการโอน หรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ

๕.๓ กลยุทธ์/แนวทางพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม | งบประมา ณ (บาท) | ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๙) | | | | ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) | ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม | หมายเหตุ |
|----------|---|--|--------------------|---|----------------------|---------------------|------------------------|--|--|----------|
| | | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ ดำเนินการ | ยกเลิกไม่ ดำเนินการ | | | |
| ๕ | โครงการปรับปรุง ถนนผิวจราจรลูกรัง ให้เป็นผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็ก สายทุ่งเจริญ บ้าน โพนแพง หมู่ที่ ๖ | เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมา ปรับปรุงถนนผิวจราจรลูกรังให้ เป็นผิวจราจรคอนกรีตเสริม เหล็กสายทุ่งเจริญ บ้านโพน แพง หมู่ที่ ๖ โดยมี ขนาดความกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๔๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิว จราจรไม่น้อยกว่า ๕๖๐ ตาราง เมตรไหล่ทางดินลูกรังกว้างข้าง ละ ๐.๕๐ เมตร ตามแบบ ท ๑ - ๐๑ กรมการ ปกครอง กระทรวงมหาดไทย งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ รายละเอียดหน้าที่ ๕๑/๖๐ | ๓๓๔,๐๐๐ | - | - | ✓ | - | - | ก.พ.- เม.ย.๖๙ | |

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ

ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ ขององค์การบริหารส่วนตำบลกกปลาซิว

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ การพัฒนาที่ดำเนินการจริงตาม ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ และการโอน หรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ

๕.๓ กลยุทธ์/แนวทางพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๙) | | | | ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) | ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม | หมายเหตุ |
|----------|---|---|-------------------|---|----------------------|---------------------|------------------------|--|--|----------|
| | | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ ดำเนินการ | ยกเลิกไม่ ดำเนินการ | | | |
| ๖ | โครงการปรับปรุงถนน ผิวจราจรลูกรังให้เป็น ผิวจราจรคอนกรีต เสริมเหล็กสายนาเหล่า บ้านกกใต้ หมู่ที่ ๔ | เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมา ปรับปรุงถนนผิวจราจรลูกรังให้ เป็นผิวจราจรคอนกรีตเสริม เหล็กสายนาเหล่า บ้านกกใต้ หมู่ที่ ๔ โดยมีขนาดความกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๒๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมี พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๔๘๐ ตารางเมตรไหล่ทางดินลูกรัง กว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตรตาม แบบ ท ๑ - ๐๑ กรมการ ปกครอง กระทรวงมหาดไทย งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ รายละเอียดหน้าที่ ๕๓/๖๐ | ๒๘๖,๐๐๐ | - | - | ✓ | - | - | ม.ค.- เม.ย.๖๙ | |

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ

ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ ขององค์การบริหารส่วนตำบลกกปลาซิว

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ การพัฒนาที่ดำเนินการจริงตาม ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ และการโอน หรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ

๕.๓ กลยุทธ์/แนวทางพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๙) | | | | ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) | ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/ กิจกรรม | หมายเหตุ |
|----------|---|---|-------------------|---|----------------------|---------------------|------------------------|--|--|----------|
| | | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ ดำเนินการ | ยกเลิกไม่ ดำเนินการ | | | |
| ๗ | โครงการปรับปรุงถนน ผิวจราจรลูกรังให้เป็น ผิวจราจรคอนกรีต เสริมเหล็กสายเนิน เศรษฐกิจ บ้านนาขนาด หมู่ที่ ๒ | เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมา ปรับปรุงถนนผิวจราจร ลูกรังให้เป็นผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็กสายเนิน เศรษฐกิจ บ้านนาขนาด หมู่ที่ ๒ โดยมีขนาดความกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒๖๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อย กว่า ๗๙๕ ตารางเมตรไหล่ ทางดินลูกรังกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตรตามแบบ อบต. กำหนด งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ รายละเอียดหน้าที่ ๕๓/๖๐ | ๔๔๘,๐๐๐ | - | - | ✓ | - | - | พ.ย.๖๘ - มี.ค.๖๙ | |

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ

ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ขององค์การบริหารส่วนตำบลกปลาชิว

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ การพัฒนาที่ดำเนินการจริงตาม ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ และการโอน หรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ

๕.๓ กลยุทธ์/แนวทางพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๘) | | | | ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) | ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/ กิจกรรม | หมายเหตุ |
|----------|--|---|-------------------|---|----------------------|---------------------|------------------------|--|--|----------|
| | | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ ดำเนินการ | ยกเลิกไม่ ดำเนินการ | | | |
| ๘ | โครงการปรับปรุง ถนนผิวจราจรลูกรัง ให้เป็นผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็ก สายนาปากพุง หมู่ที่ ๑ บ้านกปลาชิว | เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมา ปรับปรุงถนนผิวจราจรลูกรัง ให้เป็นผิวจราจรคอนกรีต เสริมเหล็กสายนาปากพุง หมู่ ที่ ๑ บ้านกปลาชิว โดยมี ขนาดความกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒๗๕.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิว จราจรไม่น้อยกว่า ๘๒๕ ตารางเมตรไหล่ทางดินลูกรัง กว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตรตาม แบบ อบต.กำหนด งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ รายละเอียดหน้าที่ ๕๔/๖๐ | ๔๗๒,๐๐๐ | - | - | ✓ | - | ก.พ.- เม.ย.๖๘ | | |

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ

ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ ขององค์การบริหารส่วนตำบลกปลาชิว

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ การพัฒนาที่ดำเนินการจริงตาม ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ และการโอน หรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ

๕.๓ กลยุทธ์/แนวทางพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๙) | | | | ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) | ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/ กิจกรรม | หมายเหตุ |
|----------|--|--|-------------------|---|----------------------|---------------------|------------------------|--|--|----------|
| | | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ ดำเนินการ | ยกเลิกไม่ ดำเนินการ | | | |
| ๙ | โครงการก่อสร้างถัง เก็บน้ำ หมู่ที่ ๓ บ้าน หนองครอง | เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมา ก่อสร้างถังเก็บน้ำ หมู่ที่ ๓ บ้านหนองครอง โดยมี ขนาดความกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๑๐.๕๐ เมตร สูง ๒.๗๕ เมตร ตามแบบ อบต.กำหนด งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ รายละเอียดหน้าที่ ๕๔/๖๐ | ๒๗๓,๐๐๐ | - | - | ✓ | - | - | ส.ค. - ก.ย.๖๙ | |

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ

ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ ขององค์การบริหารส่วนตำบลกกปลาซิว

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ การพัฒนาที่ดำเนินการจริงตาม ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ และการโอน หรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ

๕.๓ กลยุทธ์/แนวทางพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๙) | | | | ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) | ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/ กิจกรรม | หมายเหตุ |
|----------|--|--|-------------------|---|----------------------|---------------------|------------------------|--|--|----------|
| | | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ ดำเนินการ | ยกเลิกไม่ ดำเนินการ | | | |
| ๑๐ | โครงการปรับปรุงศาลา พักผ่อน หมู่ที่ ๔ บ้านกก โค้ | เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างปรับปรุง ศาลาพักผ่อน หมู่ที่ ๔ บ้าน กกโค้ โดยมีขนาดความ กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑๒.๐๐ เมตร ตามแบบ อบต.กำหนด งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ รายละเอียดหน้าที่ ๕๔/๖๐ | ๕๐,๐๐๐ | - | - | ✓ | - | - | ม.ค. - ก.พ.๖๙ | |

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ

ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ ขององค์การบริหารส่วนตำบลกปลาชิว

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ การพัฒนาที่ดำเนินการจริงตาม ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ และการโอน หรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ

๕.๓ กลยุทธ์/แนวทางพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๙) | | | | ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) | ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/ กิจกรรม | หมายเหตุ |
|----------|---|---|-------------------|---|----------------------|---------------------|------------------------|--|--|----------|
| | | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ ดำเนินการ | ยกเลิกไม่ ดำเนินการ | | | |
| ๑๑ | โครงการปรับปรุงศาลา อเนกประสงค์ หมู่ที่ ๘ บ้านโพนบก | เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุง ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ ๘ บ้านโพนบก โดยมีขนาดความกว้าง ๗.๕๐ เมตร ยาว ๑๖.๐๐ เมตร ตามแบบ อบต.กำหนด งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ รายละเอียดหน้าที่ ๕๕/๖๐ | ๕๐,๐๐๐ | - | - | ✓ | - | - | มิ.ย. - ก.ค.๖๙ | |

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ

ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ ขององค์การบริหารส่วนตำบลกปลาชิว

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ การพัฒนาที่ดำเนินการจริงตาม ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ และการโอน หรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ

๕.๓ กลยุทธ์/แนวทางพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๙) | | | | ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) | ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/ กิจกรรม | หมายเหตุ |
|----------|--|--|-------------------|---|----------------------|---------------------|------------------------|--|--|----------|
| | | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ ดำเนินการ | ยกเลิกไม่ ดำเนินการ | | | |
| ๑๒ | โครงการปรับปรุงศาลา ปรับปรุงศาลา อเนกประสงค์ หมู่ที่ ๙ บ้านโนนเจริญ | เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างปรับปรุง ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ ๙ บ้านโนนเจริญ โดยมีขนาด ความกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑๕.๐๐ เมตร ตามแบบ อบต.กำหนด งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ รายละเอียดหน้าที่ ๕๕/๖๐ | ๒๐๔,๐๐๐ | - | - | ✓ | - | - | มิ.ย. - ก.ค.๖๙ | |

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ

ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ขององค์การบริหารส่วนตำบลกกปลาซิว

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ การพัฒนาที่ดำเนินการจริงตาม ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ และการโอน หรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ

๕.๓ กลยุทธ์/แนวทางพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๘) | | | | ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) | ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/ กิจกรรม | หมายเหตุ |
|----------|---------------------------------|---|-------------------|---|----------------------|---------------------|------------------------|--|--|----------|
| | | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ ดำเนินการ | ยกเลิกไม่ ดำเนินการ | | | |
| ๑๓ | จัดซื้อเครื่องสูบน้ำหอย โข่ง | เพื่อจัดซื้อเครื่องสูบน้ำหอย โข่ง ขนาด ๑๐ แรงม้า ๓ เฟส ๓๘๐ โวลต์ โดยมีคุณลักษณะเฉพาะ สังเขป ดังนี้ เป็นเครื่องสูบน้ำแบบหอย โข่ง ใช้มอเตอร์ไฟฟ้า ใช้กับไฟฟ้า ๓ เฟส ปริมาณน้ำ ๐-๒,๒๐๐ ลิตร/ นาที ชนิดไฟฟ้า ๓ เฟส กำลังไม่น้อยกว่า ๒๗-๑๔ เมตร ท่อน้ำ ๓x๒.๕ นิ้ว | ๔๕,๐๐๐ | - | - | ✓ | - | พ.ย..๖๘ | | |

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ

ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ ขององค์การบริหารส่วนตำบลกกปลาซิว

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ การพัฒนาที่ดำเนินการจริงตาม ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ และการโอน หรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ

๕.๓ กลยุทธ์/แนวทางพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๙) | | | | ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) | ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/ กิจกรรม | หมายเหตุ |
|----------|---------------------------------|---|-------------------|---|----------------------|---------------------|------------------------|--|--|----------|
| | | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ ดำเนินการ | ยกเลิกไม่ ดำเนินการ | | | |
| ๑๔ | จัดซื้อเครื่องสูบน้ำหอย โข่ง | เพื่อจัดซื้อเครื่องสูบน้ำหอย โข่ง ขนาด ๗.๕ แรงม้า ๓ เฟส ๓๘๐ โวลต์ โดยมีคุณลักษณะเฉพาะ สังเขป ดังนี้ เป็นเครื่องสูบน้ำแบบหอย โข่ง ใช้มอเตอร์ไฟฟ้า ใช้กับไฟฟ้า ๓ เฟส ปริมาณน้ำ ๐-๒,๒๐๐ ลิตร/ นาที ชนิดไฟฟ้า ๓ เฟส กำลังไม่น้อยกว่า ๒๑-๑๑ เมตร ท่อ น้ำ ๓ x ๒.๕ นิ้ว | ๓๕,๐๐๐ | - | - | ✓ | - | พ.ย.๖๘ | | |