



ความก้าวหน้าในการดำเนินงานและ
การใช้งบประมาณ
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘
(ตุลาคม ๒๕๖๗ - มีนาคม ๒๕๖๘)

จัดทำโดย
องค์การบริหารส่วนตำบล
กกปลาซิว
อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ
ความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
ขององค์การบริหารส่วนตำบลกกปลาซิว

ยุทธศาสตร์ / แนวทางการพัฒนา	จำนวนโครงการที่ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด	จำนวนงบประมาณ	คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด	หน่วยดำเนินการ
๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรม การเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ๑.๑ แผนงาน การเกษตร	-	-	-	-	-
รวม	-	-	-	-	-
๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยวและอนุรักษ์ วัฒนธรรมไทย ๒.๑ แผนงาน การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ ๒.๒ แผนงาน สังคมสงเคราะห์	-	-	-	-	-
รวม	-	-	-	-	-

บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ
ความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
ขององค์การบริหารส่วนตำบลกกปลาซิว

ยุทธศาสตร์ / แนวทางการพัฒนา	จำนวนโครงการที่ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด	จำนวนงบประมาณ	คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด	หน่วยดำเนินการ
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน					
๓.๑ แผนงานการศึกษา	๖	๕.๔๖	๒,๘๕๘,๖๑๐	๘.๘๘	สำนักปลัด, กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
๓.๒ แผนงาน การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	๒	๑.๘๒	๒๐๐,๐๐๐	๐.๖๓	
๓.๓ แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน	๑	๑.๘๒	๒๑๐,๐๐๐	๐.๖๖	
๓.๔ แผนงานสาธารณสุข	๑	๐.๙๑	๒๐,๐๐๐	๐.๐๗	
รวม	๑๐	๑๐.๐๐	๓,๒๘๘,๖๑๐	๑๐.๒๔	
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลยั่งยืน					
๔.๑ แผนงาน การเกษตร	๒	๑.๘๒	๕๕,๐๐๐	๐.๑๘	สำนักปลัด,
รวม	๒	๑.๘๒	๕๕,๐๐๐	๐.๑๘	
๕. ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง					
๕.๑ แผนงาน บริหารงานทั่วไป	๒	๑.๘๒	๒๐,๐๐๐	๐.๐๗	สำนักปลัด สำนักปลัด กองช่าง
๕.๒ แผนงาน การรักษาความสงบภายใน	๓	๒.๗๓	๗๐,๐๐๐	๐.๒๒	
๕.๓ แผนงาน อุตุสาหกรรมและการโยธา	๙	๘.๑๙	๓,๔๓๗,๔๐๐	๑๐.๖๘	
รวม	๑๔	๑๒.๗๓	๓,๕๒๗,๐๐๐	๑๐.๙๗	
รวมทั้งหมด	๒๗	๒๔.๕๕	๖,๘๗๐,๖๑๐	๒๑.๓๔	

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ

ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ขององค์การบริหารส่วนตำบลกกปลาซิว

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ การพัฒนาที่ดำเนินการจริงตาม ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ และการโอน หรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ

๓.ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน

๓.๑ กลยุทธ์/แนวทางส่งเสริมและยกระดับด้านการศึกษา

แผนงานการศึกษา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๘)				ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	หมายเหตุ
				ดำเนิน การแล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิกไม่ ดำเนินการ			
๑.	โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา	เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร กลางวัน,ค่าสื่อการเรียน, การสอน,ค่าหนังสือเรียน ,ค่าอุปกรณ์การเรียน,ค่า เครื่องแบบนักเรียนและค่า กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จำนวน ๕๘ คน งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ รายละเอียดหน้าที่ ๔๖/๗๐	๕๓๗,๒๒๐	-	✓	-	-	๓๑๗,๙๕๖	ต.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘	
๒	โครงการอาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านกกปลาซิว	เพื่อจัดหาอาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกก ปลาซิว จำนวน ๕๘ คน งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ รายละเอียดหน้าที่ ๔๗/๗๐	๑๑๓,๒๖๐	-	✓	-	-	๓๖,๑๐๑.๕๒	ต.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘	

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ

ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ขององค์การบริหารส่วนตำบลกกปลาซิว

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ การพัฒนาที่ดำเนินการจริงตาม ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ และการโอน หรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ

๓.๑ กลยุทธ์/แนวทางส่งเสริมและยกระดับด้านการศึกษา

แผนงานการศึกษา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๘)				ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิกไม่ ดำเนินการ			
๓	โครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน	เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม)สำหรับเด็กนักเรียน ระดับชั้นอนุบาล - ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ รร.ในสังกัด สพฐ.๒ โรงเรียน ได้แก่ รร.บ้านกก ปลาซิวนาไต่/รร.บ้านหนอง ครองราษฎร์ประสงค์ จาก ฐานข้อมูลจำนวนเด็กวันที่ ๑๐ มี.ย.๒๕๖๗ งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ รายละเอียดหน้าที่ ๔๗/๖๙	๖๕๔,๑๓๐	-	✓	-	-	๒๐๘,๘๕๐.๔๖	ต.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘	

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ

ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ขององค์การบริหารส่วนตำบลกกปลาซิว

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ การพัฒนาที่ดำเนินการจริงตาม ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ และการโอน หรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ

๓.๑ กลยุทธ์/แนวทางส่งเสริมและยกระดับด้านการศึกษา

แผนงานการศึกษา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๘)				ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/ กิจกรรม	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิกไม่ ดำเนินการ			
๔	โครงการค่าอาหาร กลางวันเด็กนักเรียนใน โรงเรียน	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน ค่าอาหารกลางวันสำหรับ เด็กอนุบาลและเด็กประถม การศึกษาปีที่ ๑- ๖ นักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ.๒ โรงเรียนได้แก่รร. บ้านกกปลาซิวนาโด้/รร. บ้านหนองครองราษฎร์ ประสงค์ จากฐานข้อมูล จำนวนเด็กวันที่ ๑๐ มี.ย. ๒๕๖๗ งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ รายละเอียดหน้าที่ ๔๙/๖๙	๑,๔๗๔,๐๐๐	-	✓	-	-	๘๑๒,๐๒๐	พ.ย.๖๗-พ.ค..๖๘	

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ

ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ขององค์การบริหารส่วนตำบลกกปลาซิว

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ การพัฒนาที่ดำเนินการจริงตาม ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ และการโอน หรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ

๓.๑ กลยุทธ์/แนวทางส่งเสริมและยกระดับด้านการศึกษา

แผนงานการศึกษา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๘)				ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิกไม่ ดำเนินการ			
๕	โครงการส่งเสริมการเรียนรู้และทักษะทางวิชาการ	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการส่งเสริมการเรียนรู้และทักษะทางวิชาการ สำหรับโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สมศ) ๒ โรงเรียน ได้แก่ รร.บ้านกกปลาซิวนาโด้ และ รร.บ้านหนองครองราษฎร์ประสงค์ งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ รายละเอียดหน้าที่ ๔๙/๖๙	๖๐,๐๐๐	✓	-	-	-	๖๐,๐๐๐	พ.ย.๖๗-พ.ค.๖๘	

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ

ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ขององค์การบริหารส่วนตำบลกกปลาซิว

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ การพัฒนาที่ดำเนินการจริงตาม ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ และการโอน หรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ

๓.๑ กลยุทธ์/แนวทางส่งเสริมและยกระดับด้านการศึกษา

แผนงานการศึกษา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๘)				ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/ กิจกรรม	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิกไม่ ดำเนินการ			
๖	โครงการวันเด็ก แห่งชาติ	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตาม โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ เช่น ค่าจัดเตรียม สถานที่,ค่าอาหาร และ เครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์, ค่าใช้จ่ายในการโฆษณา ประชาสัมพันธ์งาน และค่า ใช้จ่ายอื่น ๆ งบประมาณ ๒๕๖๘ รายละเอียดหน้าที่ ๔๕/๖๙	๒๐,๐๐๐	✓	-	-	-	๒๐,๐๐๐	ม.ค.๖๘	

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ

ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ขององค์การบริหารส่วนตำบลกกปลาซิว

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ การพัฒนาที่ดำเนินการจริงตาม ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ และการโอน หรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ

๓. การพัฒนาสังคมและทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน

๓.๒ กลยุทธ์/แนวทางส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๗)				ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิกไม่ ดำเนินการ			
๑	โครงการแข่งขันกีฬา ต้านยาเสพติด”กกปลา ซิวเกมส์”	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตาม โครงการแข่งขันกีฬาด้านยา เสพติด”กกปลาซิวเกมส์” ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘เป็นค่าใช้จ่าย เกี่ยวกับสถานที่ ค่าอุปกรณ์ แข่งขัน ค่าตอบแทน เจ้าหน้าที่ประจำสนาม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเงินรางวัล และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ รายละเอียดหน้าที่ ๕๔/๖๙	๑๐๐,๐๐๐	✓	-	-	-	๓๓,๒๖๐	ก.พ.๖๘	

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ

ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ขององค์การบริหารส่วนตำบลกกปลาซิว

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ การพัฒนาที่ดำเนินการจริงตาม ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ และการโอน หรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ

๓. การพัฒนาสังคมและทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน

๓.๒ กลยุทธ์/แนวทางส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๗)				ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิกไม่ ดำเนินการ			
๒	โครงการเงินอุดหนุน สภาวัฒนธรรมตำบล กกปลาซิวหรือสภา วัฒนธรรมหมู่บ้าน ตำบลกกปลาซิว	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตาม โครงการเงินอุดหนุนสภา วัฒนธรรมตำบล/สภา วัฒนธรรมหมู่บ้าน/ คณะกรรมการหมู่บ้าน งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ รายละเอียดหน้าที่ ๕๕/๖๙	๑๐๐,๐๐๐	-	✓	-	-	๓๕,๐๐๐	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘	

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ

ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ขององค์การบริหารส่วนตำบลกกปลาซิว

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ การพัฒนาที่ดำเนินการจริงตาม ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ และการโอน หรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ

๓. การพัฒนาสังคมและทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน

๓.๓ กลยุทธ์/สร้างการป้องกันและส่งเสริมสุขอนามัย

แผนงานสาธารณสุข

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๘)				ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิกไม่ ดำเนินการ			
๑	โครงการพระราชดำริ (สาธารณสุข)	อุดหนุนงบประมาณให้ คณะกรรมการชุมชน/ หมู่บ้านในเขตตำบลกก ปลาซิว - ชุมชนขอรับการ สนับสนุนงบประมาณด้าน สาธารณสุข - สรุปประเมินผลโครงการ งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ รายละเอียดหน้า ๕๓/๗๐	๒๐๐,๐๐๐	-	-	✓	-	-	ธ.ค..๖๗-ก.ค..๖๘	

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ

ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ขององค์การบริหารส่วนตำบลกกปลาซิว

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ การพัฒนาที่ดำเนินการจริงตาม ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ และการโอน หรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ

๓. การพัฒนาสังคมและทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน

๓.๓ กลยุทธ์/สร้างการป้องกันและส่งเสริมสุขอนามัย

แผนงานสาธารณสุข

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๘)				ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิกไม่ ดำเนินการ			
๒	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย	- จัดทำโครงการเพื่อขอ อนุมัติโครงการ - ดำเนินการตามโครงการ เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมา บริการในการสำรวจข้อมูล สัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ - สรุปประเมินผลโครงการ งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ รายละเอียดหน้าที่ ๕๐/๖๙	๑๐,๐๐๐	-	✓	-	-	๓,๙๐๐	ต.ค.๖๗.- ก.ย.๖๘	

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ

ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ขององค์การบริหารส่วนตำบลกกปลาซิว

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ การพัฒนาที่ดำเนินการจริงตาม ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ และการโอน หรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ

๓. การพัฒนาสังคมและทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน

๓.๔ กลยุทธ์/ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพของชุมชน

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๘)				ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิกไม่ ดำเนินการ			
๑	โครงการฝึกอบรม ส่งเสริมอาชีพเพื่อสร้าง รายได้	- ดำเนินการจัดทำโครงการ ฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพเพื่อ สร้างรายได้โดยมีขั้นตอน ดังนี้ - จัดทำโครงการเพื่อขอ อนุมัติโครงการ - ดำเนินการตามโครงการ - สรุปประเมินผลโครงการ งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ รายละเอียดหน้าที่ ๕๓/๖๙	๒๐,๐๐๐	✓	-	-	-	๒๐,๐๐๐	มี.ค.๖๘	

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ

ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ขององค์การบริหารส่วนตำบลกกปลาซิว

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ การพัฒนาที่ดำเนินการจริงตาม ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ และการโอน หรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ

๔.ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลยั่งยืน

๔.๑ กลยุทธ์/แนวทางส่งเสริมการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าแบบบูรณาการ

แผนงานการเกษตร

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๘)				ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิกไม่ ดำเนินการ			
๑	โครงการจัดทำแนว ป้องกันไฟป่าเพื่อ ป้องกันการเกิดภัย ธรรมชาติและอนุรักษ์ สิ่งแวดล้อม	๑.เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ตามโครงการจัดทำแนว ป้องกันไฟป่าเพื่อป้องกัน การเกิดภัยธรรมชาติและ อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ค่าวัสดุ อุปกรณ์ต่าง ๆ และ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ รายละเอียดหน้าที่ ๖๘/๗๐	๕๐,๐๐๐	✓	-	-	-	๕๐,๐๐๐	ม.ค - เม.ย.๖๘	

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ

ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ขององค์การบริหารส่วนตำบลกกปลาซิว

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ การพัฒนาที่ดำเนินการจริงตาม ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ และการโอน หรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ

๔.ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลยั่งยืน

๔.๑ กลยุทธ์/แนวทางส่งเสริมการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าแบบบูรณาการ

แผนงานการเกษตร

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๘)				ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิกไม่ ดำเนินการ			
๒	โครงการอนุรักษ์ พันธุกรรมพืชอัน เนื่องมาจากพระ ราชดำริสมเด็จพระ เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช กุมารี	ดำเนินการจัดทำโครงการ อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน เนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมี ขั้นตอนดังนี้ - จัดทำโครงการเพื่อขอ อนุมัติโครงการ - ดำเนินการตามโครงการ - สรุปประเมินผลโครงการ งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ รายละเอียดหน้าที่๖๘/๖๙	๕,๐๐๐	-	-	✓	-	-	ม.ค. - ส.ค.๖๘	

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ

ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ขององค์การบริหารส่วนตำบลกกปลาซิว

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ การพัฒนาที่ดำเนินการจริงตาม ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ และการโอน หรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ

๕.ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง

๕.๑ กลยุทธ์/แนวทางสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนและพัฒนาศักยภาพของบุคลากร

แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๘)				ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิกไม่ ดำเนินการ			
๑	โครงการงานรัฐพิธีและ วันสำคัญต่างๆ ของ ชาติ	จัดงานหรือจัดกิจกรรม จัดนิทรรศกาลในวันสำคัญ ของชาติและสถาบันหลัก ของชาติ เช่น วันจักรี วัน ปียมหาราช วันฉัตรมงคล วันพืชมงคล ฯลฯ กลุ่มเป้าหมาย ๑๕๐ คน งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ รายละเอียดหน้าที่ ๑๔/๖๙	๑๐,๐๐๐	-	✓	-	-	๒,๐๐๐	ต.ค.๖๗ -ก.ย.๖๘	

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ

ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ขององค์การบริหารส่วนตำบลกกปลาซิว

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ การพัฒนาที่ดำเนินการจริงตาม ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ และการโอน หรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ

๕.๑ กลยุทธ์/แนวทางสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนและพัฒนาศักยภาพของบุคลากร

แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๗)				ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิกไม่ ดำเนินการ			
๒	โครงการในการ เตรียมการรับเสด็จฯ หรือส่งรับเสด็จฯ	- ดำเนินการจัดทำโครงการ ในการเตรียมการรับเสด็จฯ หรือส่งรับเสด็จฯ โดยมี ขั้นตอนดังนี้ - จัดทำโครงการเพื่อขอ อนุมัติโครงการ - ดำเนินการตามโครงการ - สรุปประเมินผลโครงการ งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ รายละเอียดหน้าที่๑๖/๖๙	๑๐,๐๐๐	-	-	✓	-	-	ต.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘	

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ

ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ขององค์การบริหารส่วนตำบลกกปลาซิว

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ การพัฒนาที่ดำเนินการจริงตาม ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ และการโอน หรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ

๕.๒ กลยุทธ์/แนวทางส่งเสริมศักยภาพและการมีส่วนร่วมและสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๘)				ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิกไม่ ดำเนินการ			
๑	โครงการป้องกันและ ลดอุบัติเหตุทางถนน ในช่วงเทศกาลต่าง ๆ	๑.เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตาม โครงการป้องกันและลด อุบัติเหตุทางถนนในช่วง เทศกาลต่าง ๆ เช่นเทศกาลปี ใหม่ เทศกาลสงกรานต์ โดย จ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าป้าย และค่าใช้จ่ายอื่น ๆงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ รายละเอียดหน้าที่ ๓๔/๖๙	๓๖,๐๐๐	-	✓	-	-	๓๐,๕๐๐	ธ.ค.๖๗ - เม.ย.๖๘	

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ

ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ขององค์การบริหารส่วนตำบลกปลาชีว

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ การพัฒนาที่ดำเนินการจริงตาม ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ และการโอน หรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ

๕.๒ กลยุทธ์/แนวทางส่งเสริมศักยภาพและการมีส่วนร่วมและสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๘)				ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิกไม่ ดำเนินการ			
๒	โครงการศูนย์ ปฏิบัติการร่วมในการ ช่วยเหลือประชาชน ขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นระดับ อำเภอภูพาน	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการ ช่วยเหลือประชาชนขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นระดับ อำเภอภูพานงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ รายละเอียดหน้าที่ ๓๖/๖๙	๓๐,๐๐๐	✓	-	-	-	๓๐,๐๐๐	ธ.ค.๖๗	
๓	โครงการซ่อมแผน ป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย	๑.เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตาม โครงการซ่อมแผนป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย เช่นค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าอาหาร,ค่าอาหาร ว่างและเครื่องดื่มและค่าใช้จ่าย อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามโครงการ ขลางบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ รายละเอียดหน้าที่ ๓๓/๖๙	๒๐,๐๐๐	-	-	✓	-	-	มี.ค.๖๘	

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ

ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ขององค์การบริหารส่วนตำบลกกปลาซิว

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ การพัฒนาที่ดำเนินการจริงตาม ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ และการโอน หรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ

๕.๓ กลยุทธ์/แนวทางพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๘)				ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/ กิจกรรม	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิกไม่ ดำเนินการ			
๑	โครงการก่อสร้างถนน (คสล) สายภูซอม - ภูกลาง บ้านโพนบก หมู่ที่ ๘	เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมา ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็กสาย ภูซอม-ภูกลาง หมู่ที่ ๘ บ้านโพนบกโดยมี ขนาดความกว้าง ๔.๐๐ เมตรยาว ๑๔๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๕๖๐ ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรัง กว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย ตามแบบ ท ๑-๐๑ กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ รายละเอียดหน้าที่ ๖๒/๖๙	๓๔๖,๐๐๐	-	-	✓	-	-	ม.ค.๖๘ -มี.ย.๖๘	

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ

ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ขององค์การบริหารส่วนตำบลกกปลาซิว

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ การพัฒนาที่ดำเนินการจริงตาม ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ และการโอน หรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ

๕.๓ กลยุทธ์/แนวทางพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๘)				ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิกไม่ ดำเนินการ			
๒	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สายกลางบ้าน หมู่ที่ ๙ บ้านโนนเจริญ	เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมา ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็กสายกลางบ้าน หมู่ที่ ๙ บ้านโนนเจริญโดยมีขนาด ความกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิว จราจรไม่น้อยกว่า ๕๐๐ ตารางเมตรไหล่ทางดิน ลูกรังกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร พร้อมติดตั้งป้าย โครงการ จำนวน ๑ ป้าย ตามแบบ อบต.กำหนด งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ รายละเอียดหน้าที่ ๖๒/๖๙	๓๐๔,๐๐๐	-	-	✓	-	-	ก.พ - เม.ย.๖๘	

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ

ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ขององค์การบริหารส่วนตำบลกกปลาซิว

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ การพัฒนาที่ดำเนินการจริงตาม ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ และการโอน หรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ

๕.๓ กลยุทธ์/แนวทางพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๘)				ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิกไม่ ดำเนินการ			
๓	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สายข้ามทุ่ง หมู่ที่ ๔ บ้านกกโต๋	เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมา ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็กขนาดความกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๔๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อย กว่า ๕๖๐ ตารางเมตรไหล่ ทางดินลูกรังกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร พร้อมติดตั้ง ป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย ตามแบบ ท๑-๐๑ กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ รายละเอียดหน้าที่ ๖๓/๖๙	๓๔๗,๐๐๐	-	-	✓	-	-	ก.พ.- เม.ย..๖๘	

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ

ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ขององค์การบริหารส่วนตำบลกกปลาซิว

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ การพัฒนาที่ดำเนินการจริงตาม ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ และการโอน หรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ

๕.๓ กลยุทธ์/แนวทางพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๘)				ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิกไม่ ดำเนินการ			
๔	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยศาลาไทย บ้านน้ำพุ หมู่ที่ ๑๐	เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมา ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็กสายซอยศาลาไทย บ้านน้ำพุ หมู่ที่ ๑๐ โดยมี ขนาดความกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๙๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือ มีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๔๕๐ ตารางเมตร ไหล่ทาง ลูกรังกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตรพร้อมติดตั้งป้าย โครงการจำนวน ๑ ป้าย ตามแบบ อบต.กำหนด งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ รายละเอียดหน้าที่ ๖๓/๖๙	๒๗๓,๐๐๐	-	-	✓	-	-	พ.ค. - ก.ค.๖๘	

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ

ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ขององค์การบริหารส่วนตำบลกกปลาซิว

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ การพัฒนาที่ดำเนินการจริงตาม ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ และการโอน หรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ

๕.๓ กลยุทธ์/แนวทางพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๘)				ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิกไม่ ดำเนินการ			
๕	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สายนาบ้าน หมู่ที่ ๗ บ้านนาเจริญ	เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมา สร้างถนน คอนกรีตเสริม เหล็กสายนาบ้านหมู่ที่ ๗ บ้านนาเจริญโดยมีขนาด ความกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒๗๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิว จราจรไม่น้อยกว่า ๘๑๐ ตารางเมตรไหล่ทางดิน ลูกรังกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร พร้อมติดตั้งป้าย โครงการ จำนวน ๑ ป้าย ตามแบบ อบต.กำหนด งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ รายละเอียดหน้าที ๖๔/๖๙	๔๗๙,๐๐๐	-	-	✓	-	-	ก.พ. - เม.ย.๖๘	

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ

ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ขององค์การบริหารส่วนตำบลกกปลาซิว

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ การพัฒนาที่ดำเนินการจริงตาม ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ และการโอน หรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ

๕.๓ กลยุทธ์/แนวทางพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๘)				ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิกไม่ ดำเนินการ			
๖	โครงการก่อสร้างฝาย ชะลอน้ำห้วยยาง หมู่ที่ ๓ บ้านหนอง ครอง	เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมา ก่อสร้างฝายชะลอน้ำห้วย ยาง หมู่ที่ ๓ บ้านหนอง ครอง โดยมีขนาดสันฝายสูง ๑.๐๐ เมตร ผนังข้างสูง ๒.๕๐ กว้าง ๑๒.๐๐ เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย ตามแบบ มาตรฐาน ก่อสร้างฝายน้ำ ล้น มข.๒๕๒๗ งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ รายละเอียด หน้าที่ ๖๔/๖๙	๖๐๖,๔๐๐	-	-	✓	-	-	ม.ค.- มี.ค.๖๘	

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ

ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ขององค์การบริหารส่วนตำบลกกปลาซิว

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ การพัฒนาที่ดำเนินการจริงตาม ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ และการโอน หรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ

๕.๓ กลยุทธ์/แนวทางพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๘)				ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/ กิจกรรม	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิกไม่ ดำเนินการ			
๗	โครงการปรับปรุงถนน ลูกรังสายห้วยแพง หมู่ ที่ ๖ บ้านโพนแพง	เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมา ปรับปรุงถนนดินลูกรังสาย ห้วยแพง หมู่ที่ ๖ บ้านโพน แพง โดยมีผิวจราจรดิน ลูกรังกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒,๐๐๐.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตรหรือมีพื้นที่ผิว จราจรไม่น้อยกว่า ๘,๐๐๐ ตารางเมตร พร้อมติดตั้ง ป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย ตามแบบมาตรฐาน งานทางสำหรับองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นแบบ เลขที่ ทถ-๑๐๑ งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ รายละเอียดหน้าที่ ๖๕/๖๙	๓๑๔,๐๐๐	-	-	✓	-	-	ก.พ. - เม.ย.๖๘	

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ

ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ขององค์การบริหารส่วนตำบลกกปลาซิว

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ การพัฒนาที่ดำเนินการจริงตาม ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ และการโอน หรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ

๕.๓ กลยุทธ์/แนวทางพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๘)				ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/ กิจกรรม	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิกไม่ ดำเนินการ			
๘	โครงการปรับปรุง ถนนผิวจราจรลูกรัง ให้เป็นผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็ก สายหลุมปาก้วน หมู่ ที่ ๕ บ้านนาผาง	เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมา ปรับปรุงถนนผิวจราจรลูกรัง ให้เป็นผิวจราจรคอนกรีต เสริมเหล็กสายหลุมปาก้วน หมู่ที่ ๕ บ้านนาผาง โดยมี ขนาดความกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๔๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่ น้อยกว่า ๕๖๐ ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ ๐.๑๕ เมตร พร้อมติดตั้งป้าย โครงการ จำนวน ๑ ป้ายตาม แบบ ทด-๐๑ กรมการ ปกครอง กระทรวงมหาดไทย งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ รายละเอียดหน้าที่ ๖๕/๖๙	๓๕๐,๐๐๐	-	✓	-	-	๓๒๙,๐๐๐	มี.ค.- พ.ค.๖๘	

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ

ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ขององค์การบริหารส่วนตำบลกกปลาซิว

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ การพัฒนาที่ดำเนินการจริงตาม ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ และการโอน หรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ

๕.๓ กลยุทธ์/แนวทางพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๘)				ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/ กิจกรรม	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิกไม่ ดำเนินการ			
๙	โครงการปรับปรุงถนน ลูกรังสายถ้ำหินหัก หมู่ ที่ ๑ บ้านกกปลาซิว	เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมา ปรับปรุงถนนดินลูกรังสาย ถ้ำหินหัก หมู่ที่ ๑ บ้านกก ปลาซิว โดยมีขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๔,๐๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตรหรือมีพื้นที่ผิว จราจรไม่น้อยกว่า ๑๖,๐๐๐ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย แบบ มาตรฐานกรมทางหลวง ชนบท เลขที่ ทถ-๗-๑๐๑ งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ รายละเอียดหน้าที ๖๖/๖๙	๔๑๘,๐๐๐	-	-	✓	-	-	ก.พ - เม.ย.๖๘	



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานนโยบายและแผน สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลกกปลาซิว

ที่ สน ๘๒๙๐๑/๗๒๐

วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกกปลาซิว

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลกกปลาซิว ได้ประกาศให้แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๗ นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลกกปลาซิว ได้ดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๗ - มีนาคม ๒๕๖๘) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงถึงความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผน และแสดงถึงงบประมาณที่ได้ใช้จ่ายในการดำเนินโครงการต่าง ๆ ที่กำหนดไว้ในแผนดำเนินงาน

เพื่อให้การรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘ รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๗ - มีนาคม ๒๕๖๘) เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานหน่วยงานภาครัฐประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ งานนโยบายและแผน สำนักปลัด ขอรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘ รอบ ๖ เดือน ให้ผู้บริหารทราบ และขออนุมัติเปิดเผยข้อมูลเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสของหน่วยงาน ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ส.อ.

(พิทักษ์ คำภูษา)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ความเห็นหัวหน้าสำนักปลัด

โพนธรรณวิธินันท์

(ลงชื่อ)

(นางสาวแววตา นารถขมสา)

หัวหน้าสำนักปลัด

...../ความเห็นรองปลัด

ความเห็นรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกกปลาซิว

ไพบูลย์ หงษ์เพ็งพรพรหม

(ลงชื่อ)



(นางพิชยา ฤทธิ์ฤชัย)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกกปลาซิว

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกกปลาซิว

ส.อ.อ.อ.อ.

สืบทารวจโท



(พิชัย จงสีหา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกกปลาซิว

คำสั่งนายกององค์การบริหารส่วนตำบลกกปลาซิว

☒ อนุมัติ

☐ ไม่อนุมัติ เพราะ.....

(ลงชื่อ)



(นายรวมมลาย ชีต้าม)

นายกององค์การบริหารส่วนตำบลกกปลาซิว